Niveau(x) d'enseignement : 9 Numéro EDUQ : 9370079
Centre d'intérêt : 874

Construction : briquetage-maçonnerie : tableaux de spécifications transformés en fiches d'évaluation : CEP-1429, KZV-001 : -- [Québec] : Direction générale de l'évaluation et des ressources didactiques, Direction du développement de l'évaluation, 1991.
32 p. : en pag. multiple ; 28 cm.

La couv. porte en outre : 7, La formation professionnelle au secondaire. Code : 9192-6179, 16-7319.

ISBN 2-550-15970-5

Vedette(s)-secondaire(s) : Québec (Province). Direction générale de l'évaluation et des ressources didactiques. Direction du développement de l'évaluation

Descripteur(s) : Construction • Evaluation de l'apprentissage • Evaluation de l'étudiant • Instrument d'évaluation • Formation professionnelle • Critères d'évaluation • Secondaire (Ordre d'enseignement) • Education des adultes

Identificateur(s) de sujet : Briquetage-maçonnerie

Fiches d'évaluation découlant des tableaux de spécifications des épreuves pratiques du programme "briquetage-maçonnerie" du secondaire. Sur chaque fiche, on précise le comportement attendu, les objets d'évaluation, la stratégie d'évaluation, les aspects observables et leur pondération, les éléments et critères d'évaluation et leur pondération de même que le résultat de l'évaluation.

Type de document :

7

CONSTRUCTION

BRIQUETAGE-MAÇONNERIE

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS TRANSFORMÉS EN FICHES D'ÉVALUATION

CEP-1429
KZV-001

JUIN 1991

la FORMATION PROFESSIONNELLE au secondaire

Québec

9370677

CONSTRUCTION

BRIQUETAGE-MAÇONNERIE

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS TRANSFORMÉS EN FICHES D'ÉVALUATION

CEP-1429
KZV-001

JUIN 1991

Direction générale de l'évaluation et des ressources didactiques
Direction du développement de l'évaluation

BRIQUETAGE - MAÇONNERIE

Liste des cours pour lesquels des fiches d'évaluation relatives aux épreuves pratiques ont été préparées par le Ministère :

CODE DU COURS	SIGLE ADULTE	TITRE
261-032	KCI 189	04 - PRÉPARATION ET ÉTENDAGE DES MORTIERS
261-212	KEB 185	08 - CALCUL ET GESTION DES TRAVAUX
261-222	KEB 186	09 - ÉCHAFAUDAGES
261-235	KEB 187	10 - OUVRAGES SIMPLES EN BLOCS ET EN BRIQUES
261-253	KEC 182	12 - INITIATION AU SOUDAGE
261-123	KCJ 189	13 - OUVRAGES EN ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
261-266	KEC 183	14 - TAILLE ET POSE DE PIERRE
261-166	KCK 184	15 - CHEMINÉES ET FOYERS

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-032

TITRE DU COURS : 04 - PRÉPARATION ET ÉTENDAGE DES MORTIERS — SIGLE : KCI 189

COMPORTEMENT ATTENDU : Préparer et étendre des mortiers — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 h 30 min

NOM DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE _____

ÉCOLE _____ DATE DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉPREUVE _____

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Gâcher le mortier	PS	1. Choix des ingrédients	5	1.1 A choisi les bons ingrédients par rapport au type de mortier demandé	5	0 | 5
		2. Dosage des ingrédients	5	2.1 A dosé correctement les quantités selon la commande reçue	5	0 | 5
		3. Technique de gâchage	10	3.1 A suivi le bon ordre pour ajouter les ingrédients	5	0 | 5
				3.2 A utilisé une bonne technique de gâchage	5	0 | 5
		4. Qualité du mortier	10	4.1 A mélangé suffisamment pour avoir un mortier homogène	5	0 | 5
				4.2 A vérifié la consistance du mortier et l'a ajusté au besoin	5	0 | 5

Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FP-10s

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-032

TITRE DU COURS : 04 - PRÉPARATION ET ÉTENDAGE DES MORTIERS — SIGLE : KCI 189

COMPORTEMENT ATTENDU : Préparer et étendre des mortiers — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 h 30 min

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.[A]	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Étendre le mortier	PS	5. Technique de ramassage et d'étendage du mortier	60	5.1 A utilisé une bonne technique pour rouler le mortier	10	0 10
				5.2 A utilisé une bonne technique pour ramasser le mortier sur la table	10	0 10
				5.3 A remélangé correctement le mortier sur la table	10	0 10
				5.4 A étendu le cordon de mortier de façon uniforme	10	0 10
				5.5 A étendu le cordon à la bonne grosseur	10	0 10
				5.6 A tracé le sillon de façon uniforme	10	0 10

[A] Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-032

TITRE DU COURS : 04 - PRÉPARATION ET ÉTENDAGE DES MORTIERS — SIGLE : KCI 189

COMPORTEMENT ATTENDU : Préparer et étendre des mortiers — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 h 30 min

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Appliquer les règles de sécurité	PS	6. Utilisation de l'équipement de protection individuelle	10	6.1 A porté continuellement l'équipement de protection approprié à la tâche	10	0 / 10
				Résultat total :		/ 100

* Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

Seuil de réussite : _____

Réussite

☐ OUI ☐ NON

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-212

TITRE DU COURS : **08 - CALCUL ET GESTION DES TRAVAUX** — SIGLE : KEB 155

COMPORTEMENT ATTENDU : Effectuer des calculs et organiser son travail — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

NOM DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE _____

ÉCOLE _____ DATE DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉPREUVE _____

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Calculer la quantité de matériaux à utiliser	PS PT	1. Méthodes de calcul	40	1.1 A appliqué correctement les méthodes de calcul de superficie	15	0 15
				1.2 A appliqué correctement les méthodes de calcul de quantités de briques	8	0 8
				1.3 A appliqué correctement les méthodes de calcul de quantités de blocs	7	0 7
				1.4 A appliqué correctement les méthodes de calcul de quantités de ciment à maçonnerie	5	0 5
				1.5 A appliqué correctement les méthodes de calcul de quantités de sable	5	0 5

* Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie

CODE : 261-212

TITRE DU COURS : 08 - CALCUL ET GESTION DES TRAVAUX

SIGLE : KEB 185

COMPORTEMENT ATTENDU : Effectuer des calculs et organiser son travail

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
		2. Précision des calculs	40	2.1 Les calculs sont suffisamment précis pour la superficie	10	0 10
				2.2 Les calculs sont suffisamment précis pour la quantité de briques	5	0 5
				2.3 Les calculs sont suffisamment précis pour la quantité de blocs	5	0 5
				2.4 Les calculs sont suffisamment précis pour la quantité de ciment à maçonnerie	5	0 5
				2.5 Les calculs sont suffisamment précis pour la quantité de sable	5	0 5
				2.6 Les calculs sont suffisamment précis pour les pourcentages de perte de briques	5	0 5

* Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-212

TITRE DU COURS : 08 - CALCUL ET GESTION DES TRAVAUX — SIGLE : KEB 185

COMPORTEMENT ATTENDU : Effectuer des calculs et organiser son travail — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
				2.7 Les calculs sont suffisamment précis pour les pourcentages de perte de blocs	5	0 | 5
Appliquer les principes de base d'organisation du travail en briquetage-maçonnerie	PT	3. Organisation du poste de travail	20	3.1 La disposition des tables à mortier est fonctionnelle	10	0 | 10
				3.2 La disposition des matériaux est fonctionnelle par rapport à l'ouvrage et par rapport aux tables à mortier	10	0 | 10
				Résultat total :		| 100

* Stratégie d'évaluation : PS - PROCESSUS, PT - PRODUIT

Seuil de réussite : _____

Réussite

OUI ☐ NON ☐

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-222

TITRE DU COURS : 09 - ÉCHAFAUDAGES — SIGLE : MEB 150

COMPORTEMENT ATTENDU : Ériger des échafaudages — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 h 30 min

NOM DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE _____

ÉCOLE _____ DATE DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉPREUVE _____

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Installer les bases d'appui	PS	1. Préparation du terrain	10	1.1 A mis le sol de niveau et l'a suffisamment compacté	10	0 10
		2. Installation des blocages	15	2.1 A installé les blocages de manière à permettre un appui de niveau	8	0 8
				2.2 A agencé les pièces de blocage pour obtenir une résistance suffisante	7	0 7
Assembler et monter les éléments de l'échafaudage	PS PT	3. Méthodes de travail	30	3.1 A utilisé une méthode adéquate pour assembler la 1re section d'échafaudage	15	0 15
				3.2 A utilisé une méthode adéquate pour ériger les autres sections d'échafaudage	15	0 15

* Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FP-106

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie

CODE : 261-222

TITRE DU MODULE : 09 - ÉCHAFAUDAGES

SIGLE : KEB 186

COMPORTEMENT ATTENDU : Ériger des échafaudages

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 h 30 min

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
		4. Assemblages	10	4.1 Les croisillons sont bien fixés	5	0 5
				4.2 Les madriers (plates-formes) d'échafaudages sont bien installés	5	0 5
Installer l'équipement et les accessoires de sécurité	PT	5. Position des éléments	6	5.1 La hauteur des garde-corps est conforme aux normes	3	0 3
				5.2 Les ancrages sont positionnés selon les normes de sécurité	3	0 3
		6. Méthodes d'installation	4	6.1 La fixation des éléments de sécurité et des ancrages est adéquate	4	0 4
Démonter l'échafaudage	PS	7. Méthode de travail	5	7.1 A utilisé une méthode de travail adéquate pour descendre les éléments de l'échafaudage	5	0 5

* Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie

CODE : 261-222

TITRE DU COURS : 09 - ÉCHAFAUDAGES

SIGLE : KEB 186

COMPORTEMENT ATTENDU : Ériger des échafaudages

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 h 30 min

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Appliquer les règles de sécurité	PS	8. Remisage des éléments	5	8.1 A nettoyé et classé adéquatement les éléments de l'échafaudage	5	0 5
		9. Application des règles de sécurité	15	9.1 A porté l'équipement de protection individuelle	5	0 5
				9.2 A manutentionné sécuritairement les éléments de l'échafaudage lors de l'érection et du démontage	10	0 10
				Résultat total :		100

* Stratégie d'évaluation : PS - PROCESSUS, PT - PRODUIT

Seuil de réussite : _____

Réussite

OUI NON

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie

TITRE DU COURS : 10 - OUVRAGES SIMPLES EN BLOCS ET EN BRIQUES

CODE : 261-235

SIGLE : KEB 157

COMPORTEMENT ATTENDU : Construire et réparer des ouvrages simples en blocs et en briques

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 h 30 min

NOM DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE _____

ÉCOLE _____ DATE DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉPREUVE _____

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.[a]	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Installer les accessoires (allèges, linteaux, etc.)	PS	1. Méthode de pose des accessoires	10	1.1 A fait correctement la pose selon la technique	10	0 / 10
Poser les ancrages	PS	2. Méthode de pose des ancrages	20	2.1 A disposé correctement les ancrages selon les normes et le plan	20	0 / 20
Poser les éléments de maçonnerie	PS PT	3. Montage des coins	15	3.1 A jaugé correctement les épaisseurs de joints	5	0 / 5
				3.2 A bien établi le niveau du coin	10	0 / 10
		4. Qualité de la pose	15	4.1 Conformité avec les données de départ	5	0 / 5
				4.2 Bonne esthétique de l'ouvrage	10	0 / 10

[a] Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-235

TITRE DU COURS : 10 - OUVRAGES SIMPLES EN BLOCS ET EN BRIQUES — SIGLE : MEB 187

COMPORTEMENT ATTENDU : Construire et réparer des ouvrages simples en blocs et en briques — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 h 30 min

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Percer une ouverture dans un ouvrage de maçonnerie	PS	5. Utilisation des outils	15	5.1 A suivi les bonnes techniques	15	0 | 15
Fermer une ouverture dans un ouvrage de maçonnerie	PS	6. Qualité de l'ouvrage	15	6.1 Joints bien remplis sur la pleine largeur de l'élément	5	0 | 5
				6.2 Respect de la géométrie et de la planéité de la surface	5	0 | 5
				6.3 Propreté de l'ouvrage	5	0 | 5
Nettoyer l'ouvrage et remettre le lieu de travail en ordre	PS	7. Nettoyage de l'ouvrage	5	7.1 A utilisé la bonne méthode, selon les matériaux à nettoyer	5	0 | 5

* Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-235

TITRE DU COURS : 10 - OUVRAGES SIMPLES EN BLOCS ET EN BRIQUES — SIGLE : KEB 187

COMPORTEMENT ATTENDU : Construire et réparer des ouvrages simples en blocs et en briques — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 h 30 min

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Appliquer les règles de sécurité	PS	8. Utilisation des équipements de protection individuelle	5	8.1 A porté l'équipement de protection individuelle	5	0 / 5
				Résultat total :		/ 100

* Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

Seuil de réussite : _____

Réussite

OUI ☐ NON ☐

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-253

TITRE DU COURS : 12 - INITIATION AU SOUDAGE — SIGLE : REC 182

COMPORTEMENT ATTENDU : Effectuer des soudures simples et couper des métaux — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 h 30 min

NOM DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE

ÉCOLE — DATE DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉPREUVE

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Couper des métaux ferreux par oxycoupage	PS PI	1. Fixation de la tête de coupe	5	1.1 A bien serré la tête de coupe du chalumeau-coupeur	5	0 5
		2. Ajustement de la flamme	5	2.1 A fait un choix judicieux des pressions	5	0 5
		3. Précision de la coupe	25	3.1 Régularité des stries	5	0 5
				3.2 Amorçage et réamorçage corrects	5	0 5
				3.3 Arêtes supérieures non fusionnées	5	0 5
				3.4 Arêtes inférieures non fusionnées	5	0 5
				3.5 Dimensions conformes aux exigences	5	0 5

* Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-253

TITRE DU COURS : 12 - INITIATION AU SOUDAGE — SIGLE : KEC 182

COMPORTEMENT ATTENDU : Effectuer des soudures simples et couper des métaux — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 h 30 min

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Souder des pièces à l'arc électrique	PT	4. Respect de la marche à suivre	55	4.1 Uniformité du cordon de soudure	10	0 / 10
				4.2 Régularité des stries	10	0 / 10
				4.3 Absence de caniveaux	15	0 / 15
				4.4 Absence de bourrelets	10	0 / 10
				4.5 Absence de porosités à la surface	10	0 / 10
Adopter des habitudes de travail sécuritaires et préventives	PS	5. Port des vêtements et des dispositifs de sécurité	5	5.1 A porté les articles et les vêtements de sécurité	5	0 / 5
		6. Manipulation des outils et des équipements	5	6.1 A utilisé d'une manière sécuritaire les outils et les appareils	5	0 / 5
				Résultat total :		/ 100

* Stratégie d'évaluation : PS - PROCESSUS, PT - PRODUIT

Seuil de réussite : _____

Réussite

OUI ☐ NON ☐

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-123

TITRE DU COURS : 13 - OUVRAGES EN ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS — SIGLE : KCJ 189

COMPORTEMENT ATTENDU : Construire et réparer des ouvrages en éléments préfabriqués — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 h 30 min

NOM DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE _____

ÉCOLE _____ DATE DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉPREUVE _____

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.[a]	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES		POND. %	RÉSULTAT
Fixer un élément préfabriqué de petites dimensions	PS PT	1. Pose des ancrages	25	1.1	A fixé correctement le système d'attache à la structure du bâtiment	10	0 / 10
				1.2	A assemblé avec précision l'ancrage à l'élément préfabriqué	15	0 / 15
		2. Qualité de l'ouvrage	15	2.1	Respect des niveaux	15	0 / 15
Poser des blocs de verre	PS PT	3. Utilisation d'armatures	5	3.1	A disposé correctement l'armature	5	0 / 5
		4. Préparation du mortier	5	4.1	A préparé le bon type de mortier et à la bonne consistance	5	0 / 5
		5. Technique de pose des blocs de verre	20	5.1	A posé correctement les blocs de verre en effectuant les opérations requises	20	0 / 20

[a] Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie

CODE : 261-123

TITRE DU COURS : 13 - OUVRAGES EN ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

SIGLE : KCJ 189

COMPORTEMENT ATTENDU : Construire et réparer des ouvrages en éléments préfabriqués

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 h 30 min

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Appliquer les règles de sécurité	PS	6. Respect de l'appareillage superposé	15	6.1 A respecté les niveaux des éléments et l'alignement des joints verticaux et horizontaux	15	0 15
		7. Qualité de l'ouvrage	5	7.1 Bonne planéité de la surface de l'ouvrage	5	0 5
		8. Manutention sécuritaire des éléments de maçonnerie	5	8.1 A manipulé les éléments de manière sécuritaire	5	0 5
		9. Utilisation de l'équipement de protection individuelle	5	9.1 A porté continuellement les chaussures de sécurité et le casque	5	0 5
				Résultat total :		100

* Stratégie d'évaluation : PS - PROCESSUS, PT - PRODUIT

Seuil de réussite : _____

Réussite

OUI ☐ NON ☐

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie

CODE : 261-266

TITRE DU COURS : 14 - TAILLE ET POSE DE PIERRE

SIGLE : KEC 183

COMPORTEMENT ATTENDU : Tailler et poser des pierres

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 6 heures

NOM DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE _____

ÉCOLE _____ DATE DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉPREUVE _____

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.[a]	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Effectuer la taille	PS	1. Utilisation des outils et de l'équipement	25	1.1 A maîtrisé la technique de maniement des ciseaux	25	0 25
		2. Méthode de travail	15	2.1 A maîtrisé la technique de prise et de transposition de mesures	15	0 15
Monter les coins en pierre	PS PT	3. Mise de niveau	5	3.1 Arêtes parfaitement verticales	5	0 5
		4. Choix des pierres	5	4.1 A choisi des pierres avant une assise suffisante	2	0 2
				4.2 A bien liaisonné les pierres	3	0 3
		5. Ancrage et «coinçage» des pierres	5	5.1 A choisi la bonne technique pour stabiliser la pierre	5	0 5

FP9106

[a] Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

CODE : 261-266

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie

SIGLE : MEC 183

TITRE DU COURS : 14 - TAILLE ET POSE DE PIERRE

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 6 heures

COMPORTEMENT ATTENDU : Tailler et poser des pierres

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Poser les pierres intermédiaires	PS PT	6. Quantité de mortier	5	6.1 A placé suffisamment de mortier	5	0 5
		7. Sélection des pierres	7	7.1 A fait un bon choix pour arriver à l'appareillage demandé	7	0 7
		8. Ancrage des pierres	6	8.1 A choisi le bon type d'ancrage selon le fond de la structure	6	0 6
		9. Alignement des pierres	7	9.1 Tous les pans de mur sont verticaux	7	0 7
Remplir et finir les joints	PS	10. Préparation du mortier	5	10.1 A préparé le mortier à la bonne consistance	5	0 5
		11. Méthode de travail	5	11.1 A pressé le mortier avec le bon outil	5	0 5
		12. Qualité des joints	5	12.1 A réalisé une finition lisse	5	0 5

* Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie

CODE : 261-266

TITRE DU COURS : 14 - TAILLE ET POSE DE PIERRE

SIGLE : KEC 183

COMPORTEMENT ATTENDU : Tailler et poser des pierres

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 6 heures

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Appliquer les règles de sécurité	PS	13. Utilisation de l'équipement de protection individuelle	3	13.1 A porté constamment l'équipement de protection individuelle	3	0 3
		14. Protection des personnes	2	14.1 A travaillé de façon sécuritaire	2	0 2
				Résultat total :		100

* Stratégie d'évaluation : PS - PROCESSUS, PT - PRODUIT

Seuil de réussite : _____

Réussite

OUI ☐ NON ☐

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-166

TITRE DU COURS : 15 - CHEMINÉES ET FOYERS — SIGLE : ECR 154

COMPORTEMENT ATTENDU : Construire et réparer des cheminées et des foyers — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 10 heures

NOM DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE _____

ÉCOLE _____ DATE DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉPREUVE _____

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Construire l'âtre en brique	PS PT	1. Respect des normes	30	1.1 Dimensions de l'âtre conformes aux données du plan	30	0 30
		2. Etendage du mortier	10	2.1 A recouvert complètement le chant des briques de mortier à haute température	10	0 10
		3. Technique de travail	20	3.1 A respecté la technique de montage d'un âtre	20	0 20
Poser les accessoires de finition du foyer	PT	4. Pose des accessoires	15	4.1 Registre bien positionné	4	0 4
				4.2 Porte correctement installée	4	0 4
				4.3 Tablette correctement installée	3	0 3
				4.4 Présence de joints de contrôle	4	0 4

* Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FP-10a

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie — CODE : 261-166

TITRE DU COURS : 15 - CHEMINÉES ET FOYERS — SIGLE : BCR 184

COMPORTEMENT ATTENDU : Construire et réparer des cheminées et des foyers — DURÉE DE L'ÉPREUVE : 10 heures

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Installer les boisseaux	PT	5. Technique d'installation	5	5.1 Boisseau posé au bon endroit et correctement entouré d'un joint	5	0 5
Finir la tête de la cheminée	PS PT	6. Méthode de travail	15	6.1 A respecté la technique de montage du chaperon	7	0 7
				6.2 Éléments préfabriqués correctement installés	8	0 8
Appliquer les règles de sécurité relatives à la construction de cheminées et de foyers	PS	7. Port de l'équipement et des vêtements de sécurité	2	7.1 A porté continuellement l'équipement et les vêtements de sécurité	2	0 2
		8. Utilisation sécuritaire des échafaudages	3	8.1 A travaillé en respectant les règles de sécurité particulières aux échafaudages	3	0 3
				Résultat total :		100

* Stratégie d'évaluation : PS - PROCESSUS, PT - PRODUIT

Seuil de réussite : _____

Réussite

OUI NON

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie

CODE : 261-166

TITRE DU COURS : 15 - CHEMINÉES ET FOYERS

SIGLE : ECK 184

COMPORTEMENT ATTENDU : Construire et réparer des cheminées et des foyers

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 10 heures

NOM DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE

ÉCOLE

DATE DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉPREUVE

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.°	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Construire l'âtre en brique	PS PT	1. Respect des normes	30	1.1 Dimensions de l'âtre conformes aux données du plan	30	0 30
		2. Etendage du mortier	10	2.1 A recouvert completement le chant des briques de mortier à haute température	10	0 10
		3. Technique de travail	20	3.1 A respecté la technique de montage d'un âtre	20	0 20
Poser les accessoires de finition du foyer	PT	4. Pose des accessoires	15	4.1 Registre bien positionné	4	0 4
				4.2 Porte correctement installée	4	0 4
				4.3 Tablette correctement installée	3	0 3
				4.4 Présence de joints de contrôle	4	0 4

° Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

FP9106

FICHE D'ÉVALUATION DÉCOULANT DES TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS - ÉPREUVE PRATIQUE

TITRE DU PROGRAMME : Briquetage - Maçonnerie

CODE : 261-166

TITRE DU COURS : 15 - CHEMINÉES ET FOYERS

SIGLE : BCA 154

COMPORTEMENT ATTENDU : Construire et réparer des cheminées et des foyers

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 10 heures

OBJETS D'ÉVALUATION	STR.*	ASPECTS OBSERVABLES	POND. %	ÉLÉMENTS - CRITÈRES	POND. %	RÉSULTAT
Installer les boisseaux	PT	5. Technique d'installation	5	5.1 Boisseau posé au bon endroit et correctement entouré d'un joint	5	05
Finir la tête de la cheminée	PS PT	6. Méthode de travail	15	6.1 A respecté la technique de montage du chaperon	7	07
				6.2 Éléments préfabriqués correctement installés	8	08
Appliquer les règles de sécurité relatives à la construction de cheminées et de foyers	PS	7. Port de l'équipement et des vêtements de sécurité	2	7.1 A porté continuellement l'équipement et les vêtements de sécurité	2	02
		8. Utilisation sécuritaire des échafaudages	3	8.1 A travaillé en respectant les règles de sécurité particulières aux échafaudages	3	03
				Résultat total :		100

* Stratégie d'évaluation : PS = PROCESSUS, PT = PRODUIT

Seuil de réussite : _____

Réussite

OUI ☐ NON ☐

Gouvernement du Québec
Ministère
de l'Éducation

16-7319